

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Энергии Технологии" за 2014 год

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				
			план	факт	полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода
							план ³	факт ⁴	
	ВСЕГО				647,79	647,79	487,07	483,79	163,99
	Новое строительство				646,44	646,44	485,72	482,54	163,90
	Подстанции				417,97	417,97	362,30	351,67	66,31
1	Строительство 2 РТП и 6 БКТП с трансформаторами 2х1600 10/0,4 кВ, г.Москва, Старокрымская ул. вл.13	2014-2015	2015		127,57	127,57	113,69	83,24	44,33
2	Строительство 1 встроенной БКТП с трансформаторами 2х1000 10/0,4 кВ, по адресу: г. Москва, Новокосинская ул. вл.18	2014-2015	2015		7,27	7,27	6,58	3,57	3,70
3	Строительство 4 ТП (1-4) по схеме 2БКТП 20/0,4 кВ с трансформаторами 2х1600, 2х1600, 2х1250, 2х1250 кВА, по адресу: г. Москва, Автомобильный пр., вл.4	2014-2015	2015		30,15	30,15	27,49	29,30	0,85
4	Строительство РП-18, РП-19 20кВ на 14 ячеек SM-6, СП-30, СП-31, СП-32, СП-33 20кВ на 14 ячеек SM-6 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16 ММДЦ «Москва-Сити»	2014-2015	2015	2014 (частично)	90,98	90,98	70,07	77,58	13,41
5	Строительство ТП 20кВ с трансформаторами типа Trihal и ячейками 2хRM6 - 13 шт. 2х1600 кВА, 4 шт. 2х1250 кВА, 3 шт. 2х1000 кВА по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16А ММДЦ «Москва-Сити»	2014-2015	2015	2014 (частично)	124,17	124,17	108,87	120,54	3,63
6	Строительство ТП 20кВ с трансформаторами типа Trihal и ячейками 2хRM6 - 6 шт. 2х1600 кВА, по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., уч.№16Б ММДЦ «Москва-Сити»	2014-2015	2015		31,51	31,51	29,27	32,40	-0,89
7	Строительство новой встроенной ТП по схеме 2БКТП 10/0,4 кВ с сухими трансформаторами 2х1250 кВА, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная д.9 стр.1	2014	2014		6,32	6,32	6,32	5,04	1,28

	Кабельные линии				228,47	228,4663	123,42	130,87	97,60
8	Строительство 4 питающих КЛ АПв(1х500) 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Битца" (№68) до новых РТП - 1,2. Строительство 4 распределительных КЛ АПв(1х240) 10 кВ от новой РТП-1 до новой РТП-2, с заходом в ТП-1, ТП-2, ТП-3; от новой РТП-1 до новой РТП-2 с заходом в ТП-4, ТП-5, ТП-6, по адресу: г.Москва, Старокрымская ул. вл.13	2014-2015	2015		36,49	36,49	7,30	5,34	31,14
9	Строительство 4-х КЛ АПв 3х(1х120/35) 10 кВ от новой встроенной ТП до КЛ-10 кВ направлением ТП 25046 - ТП 23303, с монтажом соединительных муфт, по адресу: г. Москва, Новокосинская ул. вл.18	2014-2015	2015		2,89	2,89	0,91	0,49	2,39
10	Строительство 2КЛ 3х(1х240) 20 кВ от РП 4-12 до РП 4-12 с заходом в ТП (1-4), по адресу: г. Москва, Автомобильный пр. вл.4	2014-2015	2015		28,41	28,41	16,43	17,51	10,91
11	Строительство 2ПКЛ 20 кВ 3х(1х500) от РП "Лаврушинский", РП "Беговая" до новой РП-18, РП-19 - по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., участок №16 ММДЦ «Москва-Сити»	2014-2015	2015		138,31	138,31	82,98	91,88	46,43
12	Строительство 2КЛ 20 кВ 3х(1х240) от РП-18 до РП-19 заходом в СП-30, СП-31, СП-32, СП-33 - по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., участок №16 ММДЦ «Москва-Сити»	2014-2015	2015	2014 (частично)	1,73	1,73	1,04	1,15	0,58
13	Строительство 2РКЛ 20 кВ 3х(1х120) от СП-30, СП-31, СП-32, СП-33 до ТП 7-26 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., участок №16А ММДЦ «Москва-Сити»	2014-2015	2015	2014 (частично)	9,21	9,21	5,53	6,12	3,09
14	Строительство 2РКЛ 20 кВ 3х(1х120) от СП-30, СП-31 до ТП 1-6 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., участок №16Б ММДЦ «Москва-Сити»	2014-2015	2015		5,48	5,48	3,29	3,64	1,84
15	Строительство 4КЛ 3х(1х240) 10 кВ от новой ТП направлением РТП 20176 - РТП 26044 по адресу: г. Москва, ул. 2-я Магистральная д.9 стр.1	2014	2014		5,96	5,96	5,96	4,75	1,21
	Прочее	2014	2014	2014	1,35	1,35	1,35	1,26	0,09
16	Приобретение автомобиля оперативно-выездной бригады на базе Фольксваген Транспортер	2014	2014	2014	1,35	1,35	1,35	1,26	0,09

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Энергии Технологии" за 2014 год

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2014г./ IV кв.), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб.	%
	ВСЕГО,	487,07	483,79	3,27	1
А.	Собственные средства, в т.ч.:	487,07	483,79	3,27	1
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	485,72	482,54	3,19	1
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	485,72	482,54	3,19	1
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	485,72	482,54	3,19	1
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	485,72	482,54	3,19	1
А.2.	Амортизационные отчисления	1,35	1,26	0,09	7
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	
Б.1.	Кредиты				
Б.2.	Займы				
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	
Б.3.1.	Наименование источника				
...					
В.	Бюджетное финансирование				
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	
Г.1.	Лизинг				
	Справочно:				
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵				
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵				

1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включено финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

2 Нарастающим итогом за год.

3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

4 В ценах отчетного года.

5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.